

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº da Operação <b>838003/2016</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MCID / PLANEJAMENTO URBANO</b>	Município/UF <b>LUCELIA - SP</b>	Localidade <b>Diversas Ruas</b>
--------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	Objeto Recap. Asfáltico em Diversas Ruas	Empreendimento/Apelido Recapartamento Asfáltico em CBUQ
---	---	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	Recapartamento Asfáltico				-		-		-		-
1.1	Canteiro de Obras	2.730,96	1,10%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.2	Administracao Local	8.720,98	3,50%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.3	Mobilização / Desmobilização	5.667,12	2,28%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.4	Recapartamento Asfáltico	229.213,47	92,08%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
1.5	Controle tecnologico	2.583,84	1,04%		-	100,00	100,00		100,00		100,00
	<b>Total (%):</b>			49,48	49,48	50,52	100,00	-	100,00	-	100,00
	<b>Total (R\$):</b>	248.916,37	100,00%	123.166,27	123.166,27	125.750,11	248.916,37	-	248.916,37	-	248.916,37

**LUCELIA - SP, 25 de maio de 2018**

Local/Data

\_\_\_\_\_  
**Alan Dos Santos Silva**  
CREA/CAU: 5064041275\_\_\_\_\_  
**0**  
**0**