



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo
Telefone (18) 3551-9200 – pmluce@terra.com.br

ANEXO IX - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Objeto	Construção do Canil Municipal													
Local	Chácara Planalto - Vila Cayres - Lucélia - SP													
REFERENCIA CPOS 173 SEM DESONERAÇÃO - SINAPI JULHO/2018 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE - 04/10/2018 - BDI 22,04%														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.858,51	100,00%	R\$ 5.858,51										
2	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE OBRAS	R\$ 5.147,74	100,00%	R\$ 5.147,74										
3	FUNDAÇÃO E INFRA ESTRUTURA	R\$ 36.607,21			80,00%	R\$ 29.285,77	20,00%	R\$ 7.321,44						
4	SUPER ESTRUTURA	R\$ 27.774,33			20,00%	R\$ 5.554,87	60,00%	R\$ 16.664,60	20,00%	R\$ 5.554,87				
5	ALVENARIA REVESTIDA	R\$ 68.504,45					50,00%	R\$ 34.252,23	40,00%	R\$ 27.401,78	10,00%	R\$ 6.850,45		
6	COBERTURA E FORRO	R\$ 40.229,80									100,00%	R\$ 40.229,80		
7	CONTRA PISO E PISOS DE CONCRETO	R\$ 26.648,28									100,00%	R\$ 26.648,28		
8	ESQUADRIAS /FERRO /MADEIRA	R\$ 10.922,87							50,00%	R\$ 5.461,44	50,00%	R\$ 5.461,44		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.915,68					20,00%	R\$ 3.583,14	60,00%	R\$ 10.749,41	20,00%	R\$ 3.583,14		
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 14.388,19					20,00%	R\$ 2.877,64	60,00%	R\$ 8.632,91	10,00%	R\$ 1.438,82	10,00%	R\$ 1.438,82
11	PINTURA	R\$ 33.506,32									35,00%	R\$ 11.727,21	65,00%	R\$ 21.779,11
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PISO EXTERNO	R\$ 14.795,29										100,00%	R\$ 14.795,29	
	TOTAL	R\$ 302.298,67		R\$ 11.006,25		R\$ 34.840,63		R\$ 64.699,04		R\$ 57.800,40		R\$ 95.939,13		R\$ 38.013,22

Lucélia 04 de Outubro de 2018

Alan dos Satos Silva
Engenheiro Civil
CREA/SP 5064041275