

NOME DA OBRA: Obra em Prédio de Múltiplo Uso	TIPO DE OBRA: Centro de Múltiplo Uso/CCI - Construção/Reforma
ENDEREÇO: R. Idalo Faccioli esquina com a R. Duarte José Gonçalves - Lucélia - SP.	CIDADE: LUCÉLIA/SP
DEMANDA N°: 003896	EMENDA N°: 2020.089.18333
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA	

2 - CRONOGRAMA		SERVIÇOS A EXECUTAR										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$3.069,24	1,29%									
1.1	PRELIMINARES	R\$3.069,24	1,29%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$5.784,16	2,43%									
2.1	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$5.784,16	2,43%		100,00							
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$9.446,98	3,97%									
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (S/ REAPROVEITAMENTO)	R\$4.077,92	1,71%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (C/ REAPROVEITAMENTO)	R\$5.369,06	2,26%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$12.912,62	5,42%									
4.1	FUNDAÇÕES											
4.1.1	ESTACA BROCA	R\$2.951,44	1,24%		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00
4.1.2	VIGA BALDRAME	R\$3.453,13	1,45%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	SUPRAESTRUTURA											
4.2.1	PILARES	R\$6.508,05	2,73%		100,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00
5	ALVENARIA, DIVISÓRIA E REVESTIMENTOS	R\$27.030,42	11,35%									
5.1	PAINÉIS E PAREDES	R\$6.967,95	2,93%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA											
5.2.1	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA INTERNO E EXTERNO	R\$16.348,83	6,87%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE	R\$3.713,64	1,56%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	PISOS	R\$17.706,61	7,44%									
6.1	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO	R\$6.588,90	2,77%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO	R\$11.117,71	4,67%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7	COBERTURA	R\$67.886,04	28,51%									
7.1	FORRO	R\$10.256,61	4,31%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7.2	ESTRUTURA E TELHAMENTO DA COBERTURA	R\$21.544,92	9,05%			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
7.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$36.084,51	15,16%			0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	57,00	100,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$18.796,73	7,89%									
8.1	INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	R\$4.252,32	1,79%			0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	75,00	100,00
8.2	INSTALAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$8.033,46	3,37%			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
8.3	ACESSÓRIOS E LOUÇAS CONVENCIONAIS	R\$6.510,95	2,73%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$18.098,05	7,60%									
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)	R\$2.947,84	1,24%			0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	75,00	100,00
9.2	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E CIRCUITOS DE USO GERAL	R\$15.150,21	6,36%			0,00	25,00	25,00		25,00	75,00	100,00
10	ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDRO	R\$21.120,21	8,87%									
10.1	ESQUADRIAS, CAIXILHOS E VIDRO	R\$21.120,21	8,87%			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$19.962,02	8,38%									
11.1	PINTURA INTERNA DAS PAREDES E TETO	R\$12.260,90	5,15%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
11.2	PINTURA EXTERNA DAS PAREDES	R\$6.986,09	2,93%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
11.3	PINTURA DAS ESQUADRIAS	R\$715,03	0,30%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
12	RAMPAS E ACESSOS	R\$12.886,45	5,41%									
12.2	RAMPAS E ACESSOS	R\$12.886,45	5,41%		29,00	29,00		29,00	71,00	100,00		100,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$3.385,25	1,42%									
13.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.385,25	1,42%			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		R\$238.084,78	100,00%	0,00	17,61	17,61	28,72	46,33	21,14	67,47	32,53	100,00

CLAYTON ARINI TEIXEIRA
ARQUITETO CAU N° A23983-6
Autor e Responsável Técnico
RRT n° S110834033100CT001

TATIANA GUILHERMINO TAZINÁZZIO COELHO COSTA
PREFEITA