



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1038.967-04/2017	Nº SICONV 845783/2017	GIGOV PRESIDENTE PRUDENTE/SP	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE INFRAESTRUTURA URBANA	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL			MUNICÍPIO / UF LUCÉLIA/SP	LOCALIDADE / ENDEREÇO LUCÉLIA/SP - DIVERSAS RUAS	OBJETO RECAPEAMENTO ASFALTICO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INICIO DA OBRA

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 257.228,84

Total por Frete (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Serv. Preliminares	Av. Jorge Mansur Trecho1	Av. Jorge Mansur Trecho2	Rua Pasqual Trecho 1	RUA CARLOS LUKINTCHUCK	SERV FINAIS
					1	2	3	4	5	6
1	Evento	SERVICOS INICIAIS	R\$	3.982,09	3.982,09	-	-	-	-	-
1	1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,60	3,60	-	-	-	-	-
1	1.3.1.	MOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	1,00	-	-	-	-	-
2	Evento	CUSTOS MENSAIS	R\$	7.996,20	-	3.373,95	3.419,39	621,75	581,11	-
2	1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	2,00	-	0,84	0,86	0,16	0,15	-
2	1.2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RECAPEAMENTO	MES	2,00	-	0,84	0,86	0,16	0,15	-
3	Evento	RECAPEAMENTO ASFALTICO	R\$	241.212,09	-	101.778,03	103.148,77	18.755,53	17.529,76	-
3	1.4.1.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	1.221,59	-	515,44	522,39	94,99	88,78	-
3	1.4.2.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	202,23	-	85,33	86,48	15,72	14,70	-
3	1.4.3.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	9.150,50	-	3.861,00	3.913,00	711,50	665,00	-
3	1.4.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM -EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	274,52	-	115,83	117,39	21,35	19,95	-
3	1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	14.560,36	-	6.143,65	6.226,40	1.132,15	1.058,16	-
3	1.4.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	329,42	-	139,00	140,87	25,61	23,94	-
4	Evento	SERVICOS FINAIS	R\$	4.038,46	-	361,87	361,87	361,87	361,87	2.590,98
4	1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO - RECAPEAMENTO	UNID	1,00	-	-	-	-	-	1,00
4	1.5.1.	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	UN	4,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
4	1.5.2.	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE	UN	4,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Serviços:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 257.228,84

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Serv. Preliminares	Av. Jorge Mansur Trecho1	Av. Jorge Mansur Trecho2	Rua Pasqual Trecho 1	RUA CARLOS LUKINTCHUCK	SERV FINAIS
					3.982,09	105.513,85	106.930,04	19.739,14	18.472,74	2.590,98
					1	2	3	4	5	6

LUCÉLIA/SP, 08 de março de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: ALAN DOS SANTOS SILVA
CREA / CAU: 05064041275